



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO

DECLARAÇÃO Nº 15 / 2023 EMATER/GEAAL-12454

Declaro para os devidos fins que esses são os dados para atualização do portal da transparência com relação às obras ativas e as obras paralisadas.

CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	TIPO DE OBRA	MUNICIPIO	PROCESSO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	TEMPO PREVISTO DE INTERRUÇÃO	DATA PREVISTA DE REINICIO
05/2017 1 (8909308)	Construção de Galpão para instalação de usina de beneficiamento de sementes	CIVIL	Araguá	201612404000820	Inacabada	27.03.2017	A empresa contratada foi notificada para assinar o 5º Termo Aditivo porém não manifestou interesse na conclusão definitiva da obra, tendo o contrato rescindido unilateralmente pela Emater	a obra fora interrompida desde o início do exercício financeiro de 2019; o contrato fora rescindido unilateralmente em 03.06.2022. tempo aproximado de interrupção: 05 anos e 06 meses	Fevereiro de 2024
2/002/2017	Contratação de serviço de engenharia civil para reforma dos edifícios do Centro de Treinamento da EMATER - CENTRER	CIVIL	Goiânia	201712404000390	Paralisada	10.20.2017	O processo encontra-se na fase final de execução, com uma pendência relacionada à adequação dos vidros das janelas. Essa adequação é necessária devido a uma orientação emitida pelo Corpo de Bombeiros. A necessidade dessa adequação decorre da alteração na legislação que ocorreu entre a concepção inicial do projeto arquitetônico e a conclusão da obra.	o contrato venceu em 12/06/2023, resultando em um tempo de paralisação de 2 meses.	Outubro de 2023
3/001/2017	Construção da Nova Sede da EMATER	CIVIL	Goiânia	201812404000066	Paralisada	04.09.2018	O processo encontra-se na fase final de execução, com a única pendência restante sendo o desmembramento da área na qual o prédio foi construído. Após a conclusão deste desmembramento, poderemos prosseguir com a emissão do habite-se junto à prefeitura de Goiânia e efetuar a medição final.	o contrato venceu em 22/12/2021, resultando em um tempo de paralisação de 9 meses.	Outubro de 2023

GOIANIA, 31 de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **NILDE DA CUNHA RIBEIRO**, **Líder de Área ou Projeto**, em 31/08/2023, às 16:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA**, **Gerente**, em 31/08/2023, às 17:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MAGALHAES DE GOUVEIA**, **Presidente**, em 04/09/2023, às 11:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **51314634** e o código CRC **1EEAEDDE**.

GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO
RODOVIA R2 S/N Qd.ÁREA Lt.AR-3 - Bairro CAMPUS SAMAMBAIA -
CEP 74690-631 - GOIANIA - GO 0 - EDIFÍCIO SEDE



Referência: Processo
nº 202312404001313



SEI 51314634