



Goiânia, 27 de agosto de 2020.

DE: Gerência de Estação Experimental de Nativas do Cerrado
PARA: Diretoria de Pesquisa Agropecuária
ASSUNTO: Relatório Obra Reforma Centretr

Senhor Diretor,

Venho por via deste repassar relação de obras paralisadas (Lei Estadual nº 20.726/2020) sob gestão desta Gerência:

1. OBRA:

- Reforma do Centro de Treinamento da EMATER (SEI 201712404000390)

a. Identificação da obra:

- CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER, estrutura usada para capacitação de Técnicos e Produtores rurais Goianos, com capacidade:

- Alojamento 96 pessoas (suítes triplas com TV e Ar condicionado)
- Salas de aula para 200 pessoas simultâneas
- Refeitório até 150 pessoas simultâneas
- Auditório 180 pessoas simultânea
- Área de lazer: campo de futebol, lanchonete e espaço gourmet

b. Endereço e Localização:

-Rodovia R2 Quadra área Lt. AR-3, Área campus Samambaia – UFG, Goiânia – GO, CEP 74.690-631

c. Motivos que acarretaram a paralisação:

- Decreto nº 9.376/2019 dia 02 de janeiro de 2018, o Governador do Estado que “Estabeleceu medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas estatais dependentes.” Ocorre que o art. 2º, inciso II do supracitado decreto determinam que os contratos administrativos vigentes deverão ser submetidos a nova análise pelos



titulares dos órgãos e entidades, visando à verificação da sua atual essencialidade e economicidade.

d. Tempo previsto de interrupção:

- 21 meses

e. Nova data prevista para a retomada da obra:

- Processo de aditivo de prorrogação de prazo para retomada de Obras tramitando, com previsão de início em Outubro 2020

Atenciosamente,

Marcos Alves da Silva
Gestor do Contrato