



ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA

**INFORMAÇÃO Nº1/2023 - EMATER/GECG-15667**

	CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	TIPO DE OBRA	MUNICÍPIO	PROCESSO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	TEMPO PREVISTO DE INTERRUPTÃO	DATA PREVISTA DE REINÍCIO
1	05/2017 (8909308)	Construção de Galpão para instalação de usina de beneficiamento de sementes	civil	Araçu	201612404000820	27.03.2017	solicitação do fiscal de obras para parecer técnico da Goinfra (4686513), incorrendo a desmobilização do canteiro por parte da contratada, sucedeu-se período chuvoso, sem retomada após notificações	a obra fora interrompida desde o início do exercício financeiro de 2019; o contrato fora rescindido unilateralmente em 03.06.2022. tempo aproximado de interrupção: 04 anos e 01 mês	sem previsão - necessidade de realização de novo procedimento licitatório para finalizar o remanescente da obra (aproximadamente 3%) tratativas com GOINFRA para colaboração técnica visando a conclusão da obra conforme processo administrativo nº. 202212404001899

GOIANIA - GO, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO LEONARDO DE PAULA REZENDE, Presidente**, em 08/02/2023, às 09:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **000037772137** e o código CRC **ADF17F37**.



Referência: Processo nº 202111867000772



SEI 000037772137